

2-21-2

동부순환로 건설공사 재개

핵심 여부	우선 순위	주관 부서		건설과 도로시설팀	협조부서 (협조기관)	강원도 도로과		
		팀장:박진혁(☎3321)		담당자:강욱현(☎3322)		재정	제도	권한

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 최종목표

- 동부순환도로 건설공사 재개

□ 사업개요

- 사업기간 : 2006.~2027.
- 사업량 : 도로 개설 L=3.74km, B=35m
 - 구간별 사업 현황
 - 봉산~화실 : L = 0.62 km(시공완료 '17.6.)
 - 화실~번재소류지 : L = 1.14 km(시공완료 '20.7.)
 - 번재소류지~백호정사 : L = 1.98 km(금회시행)
 - 번재소류지~백호정사 구간 공사비 현황
 - 총사업비 : 980억원(공사비793.5, 보상비 118, 실시설계비 4.5, 감리용역 64)
 - 주요구조물
 - 터널 : 행구방향 L=676m, 원주IC방향 L=686m, H=8.95m
 - 교량 : 소초교(가칭) L=48m, B=36m

□ 추진일정 및 확인지표

구분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	· 공사착수	· 공사착공계 · 감리용역 착수계	달성
2024년			
2025년			
2026년			

□ 추진상황 및 추진계획

- 2022. 9. : 강원도 건설심의 완료
- 2022. 11. : 원주시 건설자문위원회 심의 완료
- 2023. 4. : 건설사업관리(감리) 용역 착수
- 2023. 4. : 조달청 공사계약 요청

- 2023. 3. : 건설사업관리(감리) 용역 착수
- 2023. 6. : 공사착수
- 2025. 12. : 도로 임시 개통
- 2026. 12 : 공사준공
- 2027. 12 : 실시계획인가 준공

□ 연차별 투자 예산

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	98000	36,000	10,539	10,000	20,000	20,000	1,461
도비							
국비							
기타							

□ 추진상 문제점 및 대책

- 총사업기간 54개월 이나 공기단축(터널 양방향 굴착) 방안을 통하여 조기개통 필요

□ 기대효과

- 시 동부구간을 순환하는 내부 순환도로로서 시내 교통량을 분산하여 교통정체 해소 및 물류비용 저감