

2-23		문막대교 건설										
핵심 여부		우선 순위										
주관 부서		도로관리과 도로관리팀						협조기관		행정안전부 재난경감과 강원도 재난복구과		
		팀장: 문형진(☎3221)			담당자: 원준호(☎3223)					재정	제도	권한
신규여부		사업주체			완료시기			예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료	

최종목표

- 2026년 사업 준공

사업개요

- 목 적: 노후된 교량의 재가설을 통해 국가하천 기본계획에 따른 시설기준을 확보하고, 구조적 안전성을 도모하여 인접 지역 침수피해를 예방하고자 함
- 위 치: 문막읍 문막리 321번지
- 사업량: 교량재가설 L=541m B=14.3m, 접속도로 개량 L=353m B=22.5m

추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 설계 완료 및 본공사 발주	• 본공사 발주	달성
2024년	• 공사 착공 및 추진	• 공정률(30%)	-
2025년	• 공사 추진(공정률 70%)	• 공정률(70%)	
2026년	• 사업완료	• 공사준공	

추진상황 및 추진계획

- 2022. 8.: 실시설계 착수
- 2023. 3.: 특허공법 심의
- 2023. 9.: 행안부 사전설계 검토
- 2023. 9. ~ 12.: 사전행정절차 이행(소규모 환경평가, 재해영향평가, 설계안전성검토 등)
- 2024. 1.: 조달청 공사 계약의뢰
- 2024. 4. : 착공
- 2026. 3. : 준공

□ 연차별 투자 예산

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	33,188	2,472	3,160	5,200	15,650	6,706	
국비	16,594	736	1,580	2,600	8,175	3,503	
도비	8297	147	790	1,300	4,242	1,818	
시비	8297	1,589	790	1,300	3,233	1,385	

□ 기대효과

- 문막교 재가설을 통해 구조적 안정성을 확보하고 자연재해로부터 지역주민의 재산과 인명피해를 사전에 예방