

<b>2-15</b>		<b>상수도 미급수지역 상수관로 설치</b>									
<b>핵심 여부</b>		<b>우선 순위</b>									
주관 부서		수도시설과 수도팀		협조기관	기획예산과(2151, 일반회계)						
		팀장: 이태성(☎4231)	담당자: 신영근(☎4234)		<b>재정</b>	제도	권한				
<b>신규여부</b>	<b>사업주체</b>		<b>완료시기</b>		<b>예산구분</b>		<b>추진단계</b>				
<b>신규</b>	계속	국가	도	<b>자체</b>	임기내	<b>임기후</b>	<b>예산</b>	비예산	계획	추진중	<b>완료</b>

□ 사업개요

- 목 적: 상수도 미급수 지역 수도시설 확충을 통한 주민 정주여건 개선 및 주민건강 증진
- 사 업 비: 13,500백만원(시비), 5년간 / 2024년: 1,500백만원(시비)
- 사업기간: 2023. 01. ~ 2027. 12.
- 위 치: 소초면 수암리 바우실길 일원 외 53개소
- 사 업 량: 급·배수관로(D50~200mm) L=60km

□ 추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 문막읍 반계리 문막노인복지센터 외 12개소 상수관로 설치</li> <li>- 토지사용승낙서 징구</li> <li>- 설계용역 및 공사 추진 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BSC 성과관리 실적</li> </ul>	달성
2024년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 귀래면 운계리 분토골길 외 9개소 상수관로 설치</li> <li>- 토지사용승낙서 징구</li> <li>- 설계용역 및 공사 추진 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BSC 성과관리 실적</li> </ul>	-

□ 추진계획 및 상황

- 2023. 01. ~ 12. : 문막읍 반계리 문막노인복지센터 외 12개소 준공(연장 9.73km)
- 2024. 02. ~ 06. : 실시설계(1차 및 공촌리 일원) 용역 중
- 2024. 03. ~ 12. : 귀래면 운계리 분토골길 외 9개소 상수관(약 10.3km)로 설치 추진 중
- 2023. 11. ~ 12. : 준공
- 2025. 01.~2027. 12. : 3~5차년도 사업추진
- ※ 상수도 미급수 지역 사업예정지 중 토지사용승낙서 징구 완료 및 주민수혜도가 큰 곳을 우선적으로 차년도 사업대상지로 선정 매년 약 10~15km 사업추진 예정

□ 연차별 투자예산

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2028 이후
		2023	2024	2025	2026	2027	
계	13,500	3,000	1,500	3,000	3,000	3,000	
국비	0						
도비	0						
시비	13,500	3,000	1,500	3,000	3,000	3,000	

□ 문제점 및 대책

- 상수도 특별회계 예산 부족  
⇒ 일반회계에서 매년 20억 원 이상 지원필요
- 잦은 민원발생 및 토지사용승낙서 징구 지연에 따른 사업추진 지연  
⇒ 주민설명회를 통한 사전 주민 의견 수렴, 협의 등 적극적 대응