

5-68			어린이도서관 설립								
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		시립중앙도서관 시설관리팀			협조부서 (협조기관)						
		팀장:이상규(☎4581)		담당자:황규화(☎4587)		재정		제도		권한	
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

최종목표

- 어린이도서관 준공

사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 무실동 1819-1외 2필지(중앙공원 2구역)
- 사 업 비 : 비예산 - 기부채납(사업비 8,700백만 원)
※ 개관운영비 1,060백만 원 별도 편성 예정
- 규 모 : 부지 3,300㎡, 연면적 2,558㎡(지하1층, 지상2층)

추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 건축허가 등 인허가 절차 완료	• 건축허가 관련 증빙서류	달성
2024년	• 착공 및 준공	• 준공계 등 증빙서류	미달성

추진상황 및 추진계획

- 2022. 8. : 건립 관련 관계자 사전 업무 협의
- 2023. 3. : 어린이 도서관 설립 TF 구성(시립중앙도서관 자체 TF)
- 2023. 3. : 도서관 설계 진행 중
- 2023. 4. : 어린이 도서관 건립계획 수립
- 2023. 5. : 공원조성계획 변경 완료
 - 2023.04.12. : 도시공원위원회 심의 원안 의결
 - 2023.05.16. : 도시계획위원회 심의 원안 의결
- 2023.11. : 건축허가 완료
- 2024. 3. : 착공
- 2024.12. : 준공

기대효과

- 어린이 및 청소년 독서문화 향유 저변 확대 및 정주여건 개선