

2-16			귀래, 신림								
핵심 여부		우선 순위	하수종말처리장 설치 추진								
주관 부서		하수과 하수시설팀			협조부서 (협조기관)		원주지방환경청 수질총량관리과 이경훈 주무관(033-760-6026)				
		팀장:임성재(☎4261)		담당자:김의철(☎4611)		재정		제도	권한		
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 최종목표

- 관광객 및 상주인구로부터 발생하는 오수를 처리하기 위한 기반 시설을 구축하여 하천 수질 및 주민 생활환경 개선

□ 사업개요

구분	귀래면	신림면	비고
사업위치	운남리 일원	황둔리, 송계리 일원	
사업기간	2025~2027	2023~2027	
사업량	<ul style="list-style-type: none"> • 오수관로 L=1.42km • 배수설비 70가구 	<ul style="list-style-type: none"> • 하수처리장 증설 Q=700m³/일 (기존 100m³/일 → 800m³/일) • 오수관로 L=20.8km • 배수설비 392가구 	
총사업비	2,336백만 원 (국비 1,402 기금 560 도비 187 시비 187)	30,204백만 원 (국비 18,122 기금 7,249 도비 2,417 시비 2,416)	

□ 추진일정 및 확인지표

- 귀래면 운남리 하수관로 정비사업

구분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2024년	• 국고보조사업 재신청 및 예산안 가내시 확정	• 2025년도 예산안 가내시 알림 문서	-

- 신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업 및 하수관로 정비사업

구분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2024년	• 실시설계용역 착수	• 실시설계용역 계약서	-
2025년~2027년	• 공사 추진	• 공정률	

□ 추진상황 및 추진계획

- 귀래면 운남리 하수관로 정비사업
 - 2023. 11. 2024년도 하수도 국고보조사업 미채택
 - 2024. 03. 2025년도 하수도 분야 국고보조사업 재신청
 - 2024. 10. 2025년도 하수도 국고보조사업 가내시 알림 예정

- 신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업 및 하수관로 정비사업
 - 2022. 10. 2023년도 하수도 국고보조사업 승인(가내시)
 - 2024. 05. 기본 및 실시설계용역 착수
 - 2025. 08. 기본 및 실시설계용역 준공
 - 2025. 10. 공사 착공
 - 2027. 12. 공사 준공

□ 연차별 투자 예산

- 귀래면 운남리 하수관로 정비사업

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
국비	1,402	-	-	-	68	266	1,068
도비	187	-	-	-	23	32	132
시비	187	-	-	-	22	33	132
기금	560	-	-	-	-	112	448

- 신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업 및 하수관로 정비사업

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
국비	18,122	-	200	1,276	499	6,459	9,688
도비	2,417	-	27	170	167	822	1,232
시비	2,416	-	106	681	166	584	878
기금	7,249	-	-	-	-	2,900	4,349

□ 추진상 문제점 및 대책

- 문제점: 정부 세수 예산 감소에 따른 귀래면 운남리 하수관로 정비사업의 2024년도 국고보조사업 미채택
 - 대책: 2025년도 국고보조사업으로 재신청(2024. 3.) 및 원주지방환경청 지속 협의

□ 기대효과

- 관광객 및 상주인구로 인하여 발생하는 오수를 처리함으로써 하천 수질 및 주민 생활환경 개선