

# 2-18

## 원주천 르네상스

<b>핵심 여부</b>	<b>우선 순위</b>		
주관 부서		생태하천과 하천시설팀, 공원녹지와 공원조성팀, 건강체육과 마을체육팀, 도로관리과 도로관리팀	
		팀장: 김경태(☎3241) 최재준(☎3631) 신좌근(☎2891) 문형진(☎3221)	담당자: 안화영(☎3242) 이재학(☎3623) 진희두(☎2892) 이동하(☎3225)

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

### □ 최종목표

- 아름다운 하천환경을 조성하여 다양한 여가문화 형성 및 시민 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 목적: 원주천 일원 휴식·체육·공원의 종합시설 조성을 통해 쾌적하고 아름다운 하천 환경을 조성하여 시민 여가 공간 조성 및 체류형 관광 인프라 구축.
- 사업기간: 2023. 02.~2025. 12.
- 사업위치: 원주천 일원
- 사업내용 및 소요사업비

담당부서	사업명	사업비 (억 원)	주요사업
생태하천과	시설물 정비	48	보도, 데크길, 교량 정비, 징검다리 등
	여가문화 형성	19	피크닉장A,B, YouStage(열린공연장) 등
체육과	건강생활 증진	17	인라인연습장, 파크골프장 등
공원녹지과	푸른숲길 조성	23	수목식재, 계절초화원, 게임정원 등
도로관리과	도로이용 개선	13	자전거도로 등
<b>계</b>		<b>120</b>	

### □ 추진일정 및 확인지표

구분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 원주천 르네상스 기본계획 수립	• 기본계획 수립 여부	달성
2024년	• 르네상스 사업 착공	• 착공계	
2025년	• 르네상스 사업 준공	• 준공계	

□ **추진상황 및 추진계획**

- 2023. 3. 원주천 르네상스 조성사업 기본계획 용역 착수
- 2023.10. 원주천 르네상스 조성사업 기본계획 용역 준공
- 2023.11. 원주천 르네상스 조성사업 실시설계 용역 착수(각 사업 별 담당 부서 추진)
- 2024. 3. 원주천 르네상스 조성사업(보행로 및 자전거도로 분야) 실시설계 중간보고  
원주천 르네상스 조성사업 착공(각 사업 별 담당 부서 추진)
- 2025.12. 원주천 르네상스 조성사업 준공

□ **연차별 투자 예산**

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	120	-	24.3	50	45.7	-	-

□ **문제점 및 대책**

- 국가하천 내 시설물 설치에 따른 환경청 인허가 절차 협의 필요

□ **기대효과**

- 원주천의 체계적이고 효율적인 활용에 따른 공공복리 증진
- 구도심의 정주여건 증대 및 삶의 질 향상
- 관광객 증가에 따른 지역상권 활성화 및 개발 촉진