

# 2-22

## 원주 전지역 가로등형 Wifi형 방범 블랙박스 설치

핵심 여부	우선 순위	주관 부서		도로관리과 도로조명팀	협조부서 (협조기관)	관내 읍·면·동 (원주경찰서 생활안전과)		
		팀장:지성배(☎3701)		담당자:황하철(☎3703)		재정	제도	권한

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

### □ 최종목표

- 가로등형 방범 블랙박스 436대 설치

### □ 사업개요

- 사업명: 가로등형 Wifi형 방범 블랙박스 설치
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업비: 854백만 원(1,959천원/대)
- 설치대상: 총 436대 ※ 2023년(136대), 2024년(300대)

### □ 추진일정 및 확인지표

구분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 방범 블랙박스 136대 설치	• 행정절차 적극 이행 • 기간 내 사업 추진 • 신청대상지 현장조사	달성
2024년	• 방범 블랙박스 300대 설치	• 행정절차 적극 이행 • 기간 내 사업 추진 • 신청대상지 현장조사	-

### □ 추진상황 및 추진계획

- 2023. 1. ~ 2.: 행정절차(보안성 검토, 행정예고 등) 이행
- 2023. 3. ~ 8.: 가로등형 방범 블랙박스 설치사업(1차분-100대, 2차분-36대) 착공 및 준공
- 2024. 2. ~ 3.: 행정절차(보안성 검토, 행정예고 등) 이행
- 2024. 3. ~ 6.: 가로등형 방범 블랙박스 설치사업(1차분-200대) 착공 및 준공
- 2024. 6. ~ 7.: 행정절차(보안성 검토, 행정예고 등) 이행
- 2024. 7. ~ 9.: 가로등형 방범 블랙박스 설치사업(2차분-100대) 착공 및 준공

### □ 문제점 및 대책

- 목표 조기달성에 따른 2024년도 설치대상지(300개소) 확대에 따른 발굴 어려움  
→ 읍,면,동과 협의를 통해 지속적인 대상지 발굴 및 선정