

3-31

전기차 충전시설 확충

핵심 여부	우선 순위										
주관 부서		기후에너지과 미세먼지팀			협조부서 (협조기관)		재정	제도	권한		
		팀장:김천중(☎3045)		담당자:우혁(☎3048)							
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 최종목표

- 의무대상 공공시설 주차장(주차면수 50면이상)에 「친환경자동차법」 제11조의2 및 「강원특별자치도 환경친화적 자동차 보급 및 이용활성화 조례」 제10조에 따른 총주차대수 100분의 2 이상의 전기차 충전시설 설치완료

□ 사업개요

- 목 적: 법령 및 강원도조례에 따른 설치대상(주차대수 50대 이상)의 공공시설에 총 주차대수의 100분의 2에 해당하는 전기차 충전기 설치 추진
- 위 치: 원주시 관내, 시 소유 시설 및 주차장
- 사 업 량: 76개소 212기(급속 86기, 완속 126기)
 - 2022년도 설치: 21개소 62기(급속 16기, 완속 46기)
 - 2023년도 설치: 40개소 110기(급속 43기, 완속 67기)(공약사항: 의무대상지 설치 완료)
- **공영주차장 2개소(단계동 153-2, 학성동 1068-1) 2023년 12월말 설치완료 예정이었으나, 추진과정에서 확인결과, 지반 안전상 문제로 설치 불가(완속8기, 급속2기)
- 2024년도 추진: 15개소 40기(급속 27기, 완속 13기)
- 사업기간: 2022. 7. ~ 2024. 12.
- 소요사업비: 공모사업 선정 시, 시비 소요 없음(2022, 2023년 공모사업 선정)

□ 추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	전기차 충전시설 설치	충전기 설치 대수	달성
2024년	전기차 충전시설 설치	충전기 설치 대수	정상추진

□ 추진상황 및 추진계획

- 2022. 7. : 2022년 공모사업 선정
- 2022. 8.~12. : 2022년 공모사업 대상 충전기 62기 설치
- 2023. 3. : 2023년 공모사업 선정
- 2023. 3.~8. : 현장실사 및 행정절차 추진

- 2023. 9.~12. : 전기차 충전기 설치 완료 및 운영
- 2024. 2. : 전기차 충전기 추가 수요부지 조사
- 2024. 4.~ : 2024년 공모사업 신청 및 사업 추진

연차별 투자 예산

(단위:백만원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비		-	-	-	-	-	-
도비		-	-	-	-	-	-
국비	1,637	467	1,170	-	-	-	-
기타	2,265	735	1,530	-	-	-	-

기대효과

- 공공기관이 관리하는 시설 등에 전기차 충전시설 확충으로 전기자동차 이용자의 편의 증진 및 전기자동차 보급 촉진에 따른 대기질 개선