

3-32

## 도시가스 공급(일산)

핵심  
여부우선  
순위

주관 부서

기후에너지과 에너지관리팀

협조부서

강원특별자치도 에너지정책과

팀장:박준표(☎3181)

담당자:노태환(☎3182)

(협조기관)

(도비 지원)

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

## □ 사업개요

- 지원근거: 원주시 도시가스 공급사업 지원 조례
- 지원조건: 신청지역 전체 필지수의 70% 이상, 최소 20필지 이상
- 지원방식: 주민부담금의 70% 지원, 최대 300만원(도비 30%, 시비 70%)
- 추진실적: 2012년: 일산동 12, 13통(654세대) 공급지원  
2022년: 일산동 1통(59세대) 공급지원  
2023년: 일산동 4·5통(34세대) 공급지원

## ○ 소요사업비

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	266	46	150	70			
국비	0	0	0	0			
도비	80	14	45	21			
시비	186	32	105	49			

## □ 2024년 목표

구분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	· 일산동 도시가스 공급	· 도시가스 공급사업 보조금 집행	달성
2024년	· 일산동 10통(71세대) 도시가스 공급	· 도시가스 공급사업 보조금 집행	-

## □ 추진상황

- 2023. 9.: 일산동 4·5통 공사완료

## □ 추진계획

- 2024. 4.: 일산동 10통 주민설명회
- 2024. 4. ~ 5.: 일산동 10통 최종 공급신청 및 주민부담금 산출
- 2024. 6. ~12.: 일산동 10통 공사완료 및 보조금 정산

## □ 문제점 및 대책

- 사유지 도로 사용 미동의를 따른 배관 설치 어려움
  - 사유지 도로 사용 관련 법률검토(시설권 등)를 통한 해결 추진