

3-33-2	무장애 공원 조성		
핵심 여부	우선 순위		

주관 부서	공원녹지과 공원정책팀, 공원조성팀 팀장: 최재준, 이정혜 (☎3621, 3631)	담당자: 김민태, 길상금 (☎3655, 3635)	협조기관
-------	---	--------------------------------	------

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

**최종목표**

- 공원시설 BF인증을 통해 장애인과 비장애인 모두가 편리하게 이용할 수 있는 공원 조성

**사업개요**

- 목 적: 노후 어린이공원 리모델링 및 신규 공원 조성 시 어린이·노인·장애인·임산부뿐만 아니라 일시적 장애인 등이 이용에 불편함을 느끼지 않는 공원 조성
- 기 간: 연중

**추진일정 및 확인지표**

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 노후어린이공원 리모델링(도말, 햇빛) 및 BF예비인증	• BF인증 서류	달성
2024년	• 노후어린이공원 리모델링(도말, 햇빛) BF인증 및 준공	• BF인증 서류 • 준공계	확정

**추진상황 및 추진계획**

- 2023. 2. 어린이공원 리모델링 실시설계 착수(도말, 햇빛)  
어린이공원 리모델링 BF인증 용역 착수
- 2023. 11. 어린이공원 리모델링 BF예비인증 완료
- 2024. 4. 어린이공원 리모델링 실시설계 준공(도말, 햇빛)  
어린이공원 리모델링 사업 착공
- 2024. 7. 어린이공원 리모델링 사업 준공
- 2024. 10. 어린이공원 리모델링 BF본인증 완료
- 2025. 3. 반곡근린공원 조성공사 착공
- 2025. 12. 반곡근린공원 조성공사 준공

연차별 투자 예산

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	10,750	100	8,850	1,800	-	-	-
도비	250	0	250	0	-	-	-

기대효과

- 비장애인과 장애인 모두가 편리하게 공원시설 사용