

3-35-1

기업도시 중앙공원 내 화장실 추가 설치

핵심 여부	우선 순위	공원녹지과 공원관리팀		협조기관	도시계획과(도시관리계획변경고시) 건축과(건축공사 및 BF인증 감독공무원)
		주관 부서	팀장:홍철기(☎3706) 담당자:노성환(☎3707)		

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 최종목표

- 기업도시 내 공원 화장실 설치로 정주 여건 개선

□ 사업개요

- 목 적: 기업도시 내 공원 산책로 이용객 증가로 편의시설 확충하여 산책로 활성화 및 주민 편익 증진
- 기 간: 2023. 1. ~ 2024. 6.
- 위 치: 지정면 가곡리 1482번지 일원(수변공원 내)
- 규모(계획): 30.69㎡(9.9m * 3.1m)

□ 추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 기업도시 수변공원 화장실 설치공사 BF인증 완료 및 실시설계용역 준공 • 공원조성계획 변경 완료 	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계용역(BF인증 포함) • 공원조성계획 변경 용역 	달성
2024년	<ul style="list-style-type: none"> • 기업도시 수변공원 화장실 설치공사 준공 	<ul style="list-style-type: none"> • 준공계(BF인증 포함) 	확정

□ 추진상황 및 추진계획

- 2023. 1. 공원조성계획 변경 용역 착수
- 2023. 2. 실시설계 용역 착수(BF인증 포함)
- 2023. 7. 공원조성계획 변경 용역 준공 및 변경고시
- 2023. 8. 실시설계 용역 중지(BF인증 절차 지연에 따른 용역 중지)
- 2023. 11. BF예비인증 완료
- 2023. 12. 수변공원 야외화장실 건축허가 진행
- 2024. 1. 실시설계 용역 준공(BF인증 및 건축허가 포함)
- 2024. 3. 공사 착공
- 2024. 6. 공사 준공

□ 연차별 투자 예산

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	150	-	150	-	-	-	-

□ 기대효과

- 기업도시 내 수변공원 산책로 이용객 증가에 따른 편의시설 확충으로 시민 삶의 질 향상
- 남녀노소 누구나 편리하게 이용할 수 있는 화장실 시설을 구축하여 산책로 활성화 등 정주여건 개선 도모