

3-38		<b>호저면 복합센터 설립</b>			
핵심 여부		우선 순위	<b>[복지회관, 주민자치센터 포함]</b>		
주관 부서	재산관리과 청사팀		협조부서	자치행정과 (팀 2271)	
	팀장:이용근(☎2241)		담당자:이용찬(☎2243)		

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

**최종목표**

- 호저면 행정복지센터 준공

**사업개요**

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 호저면 주산리 522번지 일원 / 부지면적 4,460㎡
- 사업규모 : 지상3층 연면적 1,528㎡
- 용 도 : 민원실, 주민자치센터, 대회의실 등
- 사 업 비 : 6,780백만원(공사비 5,620, 설계감리비 490, 보상비 320, 철거비등 350)

**추진일정 및 확인지표**

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 지방재정투자심사(강원도) • 공유재산 관리계획 승인	• 지방재정투자심사 통과 • 공유재산 관리계획 승인	달성
2024년	• 기획업무 완료 및 설계자 선정	• 기업업무 용역 완료 확인 • 설계공모 결과 확인	
2025년	• 공사 착공 및 공정률 50%	• 감리보고서 확인	
2026년	• 공사 준공	• 공사 준공서류 확인	

**추진상황 및 추진계획**

- 2022. 12. : 호저면 행정복지센터 신축 계획 방침 결정
- 2022. 12.~2023. 2. : 정기 1차 강원도 지방재정투자심사[재검토]
- 2023. 8. : 정기 3차 강원도 지방재정투자심사[조건부]
- 2023. 12. : 공유재산 관리계획 승인(원주시의회)
- 2024. 1. : 기획업무
- 2024. 6. ~ 9 : 설계공모, 토지보상
- 2024. 10. ~ 2025. 2. : 기본설계 및 실시설계
- 2025. 3. : 착공
- 2026. 6. : 준공

□ 연차별 투자 예산

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	6,780	-	-	730	6,050	-	-
도비							
국비							
기타							