

3-47

권역별 택시쉼터 설치 및 택시승강장 확대

핵심 여부	우선 순위	주관 부서		대중교통과 택시팀	협조부서 (협조기관)	재정	제도	권한			
		팀장:이은주(☎3551)		담당자:조태근(☎3555)							
신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 최종목표

- 권역별 택시쉼터 설치 및 택시승강장 확대

□ 사업개요

- 사업목적: 운수종사자들의 휴식공간 제공 및 시민 교통편의 증진
- 사업위치
 - 택시쉼터: 구 원주역(학성동 357-18), 원주역(무실동 774-2)
 - 택시승강장: 택시업계 요청 및 교통 불편 해소를 위해 설치가 필요한 지역
- 사업량
 - 택시쉼터: 휴게실, 이동식화장실, 흡연부스 / 택시승강장 신설: 2개소 내외(우선순위 선정)

□ 추진일정 및 확인지표

구분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 제1회 추가경정예산 확보 • 택시승강장 신설 및 확충 	<ul style="list-style-type: none"> • 예산서 • 사업추진결과 	달성
2024년	<ul style="list-style-type: none"> • 택시쉼터 준공 • 택시승강장 신설 및 확충 	<ul style="list-style-type: none"> • 예산서 • 사업추진결과 	-
2025년	<ul style="list-style-type: none"> • 택시쉼터 및 택시승강장 유지관리 	<ul style="list-style-type: none"> • 예산서 • 사업추진결과 	-
2026년	<ul style="list-style-type: none"> • 택시쉼터 및 택시승강장 유지관리 	<ul style="list-style-type: none"> • 예산서 • 사업추진결과 	-

□ 추진상황 및 추진계획

- 2023. 2. : 택시쉼터 조성계획 방침결정
- 2023. 3. : 부지선정 사전협의(한국철도공사)
- 2023. 5. : 추경예산 확보
- 2023.12. : 신 원주역 택시쉼터 디자인심의 완료
- 2024. 3. : 신 원주역 택시쉼터 준공
- 2024. 6. : 구 원주역 택시쉼터 준공
- 2023. 3.~ : 택시승강장 신설 및 보수 추진

□ 연차별 투자 예산

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비(쉼터)	567	40	97	200	40	150	40
시비(승강장)	200		40	40	40	40	40
도비							
국비							
기타							

□ 기대효과

- (택시쉼터) 택시운수종사자 복리증진으로 택시서비스 향상
- (택시승강장) 택시 이용객의 휴게공간 마련으로 교통편의 향상