

3-48

화물 종합 터미널 건립

핵심 여부	우선 순위		
주관 부서	대중교통과 화물팀	협조부서 (협조기관)	원주시 도시계획과 강원특별자치도 교통과 예산과
	팀장:박영준(☎3521)	담당자:박영준(☎3521)	재정 제도 권한

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

 최종목표

- 원주 화물자동차 공영차고지 조성

 사업개요

- 필 요 성: 화물자동차 주택가 밤샘주차 문제해결 및 화물업계 경쟁력 강화
- 사업위치: 흥업면 흥업119안전센터 인근
- 사업기간: 2023년~2026년
- 총사업비: 15,700백만원(도 10,990, 시 4,710)
- 시설규모: 부지면적 20,334㎡ / 주차장 규모 191대(화물:129대, 승용차:62대)

 추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 지방재정 투자심사 승인(도)	• 관련문서	달성
2024년	• 도시계획시설 결정(변경)확정고시 및 설계용역 착수	• 관련문서 및 설계용역 보고서	-
2025년	• 토지보상 및 공사착공	• 착공서류	-
2026년	• 공사준공	• 준공서류	-

 추진상황 및 추진계획

- 2022. 9. : 화물자동차 공영차고지 조성계획 방침결정
- 2022. 12. : 중기지방재정계획 반영
- 2023. 6. : 2023년도 제2차 지방재정 투자심사 결과(도: 승인)
- 2024. 2. : 도시계획시설 결정(변경) 확정 고시(자동차정류장)
- 2024. 3. : 기본계획용역
- 2024. 8. : 실시설계용역(소규모 환경영향평가, 재해위험성평가) 실시
- 2025. 1. : 토지보상 및 공사착공
- 2026. : 공사 준공

□ 연차별 투자 예산

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	15,700			9,700	6,000		
국비							
도비	10,990			6,580	4,410		
시비	4,710			3,120	1,590		

□ 추진상 문제점 및 대책

- 주민 설명회를 통한 원활한 사업 추진

□ 기대효과

- 도심지, 주택가 화물대형차 불법 주·박차에 따른 시민불편 해소 및 시민안전 제고
- 화물운송사업 개선 및 종사자 경쟁력 강화