

|          |    |               |   |                |     |         |       |      |    |     |    |
|----------|----|---------------|---|----------------|-----|---------|-------|------|----|-----|----|
| 4-50-1   |    | 테니스 실내 전용 경기장 |   |                |     |         |       |      |    |     |    |
| 핵심<br>여부 |    | 우선<br>순위      |   |                |     |         |       |      |    |     |    |
| 주관 부서    |    | 체육과 체육시설팀     |   | 협조기관           |     | 강원도 체육과 |       |      |    |     |    |
|          |    | 팀장:박상중(☎2871) |   | 담당자:신현승(☎2873) |     | 재정      | 제도 권한 |      |    |     |    |
| 신규여부     |    | 사업주체          |   | 완료시기           |     | 예산구분    |       | 추진단계 |    |     |    |
| 신규       | 계속 | 국가            | 도 | 자체             | 임기내 | 임기후     | 예산    | 비예산  | 계획 | 추진중 | 완료 |

최종목표

- 원주 테니스장 기능보강(막구조) 사업

사업개요

- 사업명 : 원주 테니스장 기능보강 사업
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2025. 7.
- 총사업비 : 5,000백만 원(도비 3,250, 시비 1,750)
- 위치 : 원주시 문막읍 동화리 108-2(원주양궁장 내 실외테니스장)
- 사업량 : 막구조 설치 A=9,000㎡

추진일정 및 확인 지표

| 구분    | 달성 목표             | 확인(이행) 지표 | 달성여부 |
|-------|-------------------|-----------|------|
| 2023년 | • 건축 실시설계 착수      | • 착수계 서류  | 달성   |
| 2024년 | • 건축인허가 완료 및 공사착공 | • 착공계 서류  | -    |
| 2025년 | • 공사준공            | • 준공계 서류  | -    |

추진상황 및 추진계획

- 2023. 3. 건축실시설계
- 2024. 11. 건축인허가 및 심의 완료
- 2024. 12. 공사착공
- 2025. 7. 공사준공

연차별 투자 예산

(단위:백만 원)

| 재원별 | 계     | 민선 8기 |       |      |      |      | 2026<br>이후 |
|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------------|
|     |       | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |            |
| 시비  | 1,750 | -     | 1,750 | -    | -    | -    | -          |
| 도비  | 3,250 | -     | 3,250 | -    | -    | -    | -          |
| 국비  |       |       |       |      |      |      |            |
| 기타  |       |       |       |      |      |      |            |

기대효과

- 기상여건에 제약없이 이용 가능한 전천후 실내 전용 경기장 조성을 통한 지역주민의 이용편의 및 건강증진