

4-57				호저 생활체육시설 건립							
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		체육과 마을체육팀			협조부서 (협조기관)		강원특별자치도 체육과				
		팀장:신좌근(☎2891)		담당자:진희두(☎2892)		재정		제도	권한		
신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

최종목표

- 도심에 인접하여 인구가 급증하는 농촌지역에 다목적구장 건립을 통한 지역주민 이용편의 제고 및 건강 증진

사업개요

- 위 치 : 원주시 호저면 주산리 517-2번지 일원(호저행정복지센터 옆)
- 총사업비 : 3,400백만 원(도비 1,400, 시비 2,000)
- 사 업 량 : 부지면적 1,700㎡, 실내 다목적구장 지상 1층 500㎡ (배드민턴, 배구장 등이 가능한 다목적구장)
- 사업기간 : 2023. 12. ~ 2025. 12.

추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 추진 계획 수립	• 추진 계획 수립	달성
2024년	• 실시설계용역(인허가 포함)	• 용역 준공서류	-
2025년	• 공사 착공 및 준공	• 준공 서류	-

추진상황 및 추진계획

- 2023.12. : 호저면 생활체육시설 조성 기본계획 수립
- 2024. 1. : 공유재산 심의 완료
- 2024. 2. : 지방재정투자심사 완료
- 2024. 5. : 설계비, 보상비 시비예산 확보(1회 추경)
- 2024. 6. ~ 11. : 건축실시설계용역 및 건축허가 완료
- 2024. 9. : 공사비 도비예산 확보(공사비의 65%)
- 2025. 3. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 연차별 투자 예산

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	1,100	-	-	1,100	900	-	-
도비	1,400	-	-	-	1,400	-	-
국비							
기타							

□ 기대효과

- 생활체육시설 확충을 통해 시설이용자들의 편익 제고로 주민의 건강증진과 여가선용에 이바지