

<b>5-65</b>		<b>관광활성화</b>			
<b>핵심 여부</b>	<b>우선 순위</b>	① 반곡·금대·서곡 지역 관광활성화			
		② 반곡역따리굴 관광단지 활성화 및 혁신도시 연계방안 마련			
주관 부서	관광과 관광개발팀		담당자:신정수☎(5114)	협조부서	지역개발과 혁신기업도시팀(3963)
	팀장:김성제☎(5111)				

<b>신규여부</b>		<b>사업주체</b>			<b>완료시기</b>		<b>예산구분</b>		<b>추진단계</b>		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

**최종목표**

- 반곡역 관광자원과 연계를 통한 혁신도시 상권 활성화

**사업개요**

- 사업기간: 2019.~2025.
- 위 치: 원주시 중앙선 폐선로(반곡역 ~ 치악역 구간)
- 사업목표
  - 간현관광지와 연계한 체류형 관광 활성화를 통해 관광문화휴양 공간 조성
  - 반곡역 관광자원과 연계를 통한 혁신도시 상권 활성화
- 사업내용
  - (반곡역 일원) 반곡역 공원 조성(A=78,620㎡)
  - (반곡역 ↔ 금대역) 관광열차 제작 및 운행(L=6.8km)
  - (금대역 일원) 금빛 따리굴(2.0km) 및 금빛 주차장(A=37,363㎡)
  - (2단계 사업: 국도대체우회도로) 반곡역IC(가칭) 입체교차로 개설 L=600m
  - ※ 기본계획(변경) 등 용역 실시 중으로, 용역결과에 따라 사업내용이 변경될 수 있음.
- 소요사업비: 1,000억 원[(반곡지역) 474억 원, (금대지역) 447억 원,(국대도) 79억 원]

**추진일정 및 확인지표**

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 토지보상(사유지 및 국유지) 추진	• 국유지협의 문서 및 사유지 보상률	달 성
2024년	• 국유지 보상 및 반곡역 공원착공	• 국유재산 매입 및 착공서류	-
2025년	• 공원조성	• 공원조성 준공	-

**추진상황 및 추진계획**

**1** 반곡역 공원 조성

- 사업기간 : 2020. 12.~2025. 6.
- 소요예산 : 474억 원(보상비 300억 원, 시설 조성 174억 원)
- 사업면적 : 78,620㎡

○ 주요내용

- 공원 조성, 열차 스테이션 및 정비소, 진입도로 등
- 반곡역 공원 등을 활용한 혁신도시 공공기관과 연계하여 버스킹 공연, 로컬푸드 직거래장터 개최 등 지원
- 혁신도시와 접근성을 높이기 위한 도로계획 검토 추진

○ 추진경과 및 향후계획

- 2019. 11. 업무협약 체결(MOU)(원주시 ↔ 국가철도공단)
- 2020. 12. 반곡금대 관광활성화사업 기본계획 및 타당성검토 용역
- 2021. 11. 도시계획시설(궤도) 결정 및 국유재산 매입 요청
- 2022. 2. 관광열차 스테이션 및 정비소 조성 추진
- 2023. 6. 철도자산 용도폐지 완료
- 2023. 10. 국유재산(폐선부지) 매각 승인(국토교통부)
- 2025. 4. 반곡역 공원 공사추진
- 2025. 6. 공사준공

㉒ 금빛 따리굴 디지털테마터널 조성

○ 사업기간 : 2021. 1.~2025. 6.

○ 소요예산 : 447억 원(테마터널 조성 200억 원, 기반시설 조성 247억 원)

○ 주요내용

- 금대1터널(55m): 매표소, 안내 및 보관 시설 등
- 연결로(270m): 야외 조형물, 콘셉트 갤러리 조성 등
- 금대2터널(1,975m): 디지털 미디어 콘텐츠 존, 휴게공간 조성
- 금대주차장(총 500대): 보행타워, 중앙광장, 휴게시설, 판매점 등

○ 추진경과 및 향후계획

- 2021. 4. 국립공원 공원계획 변경 입지적정성 평가 완료
- 2021. 7. 금빛따리굴 디지털테마터널 조성 용역 착수(\*턴키방식)
- 2022. 2. 도시계획시설(주차장) 실시계획인가
- 2022. 3. 주차장 중앙광장 및 보행타워 건축공모 추진
- 2022. 9. 주차장 조성공사 보상 실시
- 2023. 5. 국립공원 공원계획 변경 완료
- 2024. 3. 따리굴 디지털 테마터널 기본계획 완료
- 2024. 4. 국립공원 및 인허가 추진(따리굴 지역)
- 2025. 6. 따리굴 테마관광시설 조성공사 준공 및 시범운영

㉓ 반곡역IC(가칭) 교차로 개설(향후 추진)

○ 사업기간 : 2023. 1.~2026. 6.

○ 소요예산 : 79억 원

○ 주요내용 : 교차로 개설설치(L=600m)

○ 추진경과 및 향후계획

- 2023. 2. 지방재정투자심사(자체)

## □ 연차별 투자 예산

(단위:백만 원)

재원별	계	기투자	민선 8기					2026 이후
			2022	2023	2024	2025	2026	
시비	100,000	22,650	13,350	29,900	10,000	24,100	-	-

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 국유지 매입지연으로 인한 사업 추진 지연(3월 기획재정부 총괄청협의 및 계약추진)
- 반곡~금대지역 관광사업에 대한 기본계획(변경) 용역 등 실시에 따라 사업추진이 변경될 수 있음.

## □ 기대효과

- 폐철도자원 활용으로 이색 관광체험 기회 제공
- 도심 속 휴게공간과 체험공간 제공 및 구도심과의 균형개발 가능성 제고
- 지속가능한 관광자원 개발 및 지역경제 활성화