

|                  |  |                      |                     |                |  |                 |  |             |  |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------|--|-----------------|--|-------------|--|
| <b>6-73-3</b>    |  | <b>대규모 어린이 실내놀이터</b> |                     |                |  |                 |  |             |  |
| <b>핵심<br/>여부</b> |  | <b>우선<br/>순위</b>     | <b>(미세먼지 프리존)추진</b> |                |  |                 |  |             |  |
| 주관 부서            |  | 보육아동과 아동정책팀          |                     | 협조부서           |  | 지역개발과, 건축과      |  |             |  |
|                  |  | 팀장:안병섭(☎2581)        |                     | 담당자:이강희(☎2582) |  | (협조기관) 재정 제도 권한 |  |             |  |
| <b>신규여부</b>      |  | <b>사업주체</b>          |                     | <b>완료시기</b>    |  | <b>예산구분</b>     |  | <b>추진단계</b> |  |
| 신규               |  | 국가 도 자체              |                     | 임기내 임기후        |  | 예산 비예산          |  | 계획 추진중 완료   |  |

**최종목표**

- 혁신도시 어린이(가족)체험형 복합미술관내 실내놀이터 설치

**사업개요**

- 사업위치: 반곡동 1889번지 일원 [어린이(가족)체험형 복합미술관]
- 사업규모: 지하 1층(430㎡)
- 사업비(추정): 20억 원(시비)
- 주요시설: 실내놀이터(공기정화시설 포함)

**추진일정 및 확인지표**

| 구 분   | 달성 목표                    | 확인(이행) 지표  | 달성여부 |
|-------|--------------------------|------------|------|
| 2023년 | • 어린이(가족)체험형 복합미술관 공사 중  | • 공사 공정률   | 달성   |
| 2024년 | • 어린이(가족)체험형 복합미술관 공사 준공 | • 공사 준공    | -    |
| 2025년 | • 복합미술관 내 실내놀이터 개관       | • 개관 관련 서류 | -    |

**추진상황 및 추진계획**

- 2023. 2~3. :시유지 등 부지 검토 및 현안사업(어린이시설) 추진 회의
- 2023. 8. 25. : 방침결정(부지변경: 원주한지테마파크 공연장 → 기업도시 샘마루공원 일원)
- 2023. 8. 25. : 민간전문가 자문신청서 제출(건축과)
- 2023. 9. 5. : 관계부서 관련법 검토 및 의견조회 요청(공원녹지과, 도시계획과, 도로관리과, 허가과)
- 2023. 9. 13. : 민선8기 공약사항 관련 기획예산과 시정평가팀 면담
  - 혁신도시 어린이(가족)체험형 복합미술관 건립 부지 지하 1층 실내놀이터 공간 활용 검토 의견
- 2023. 9. 26. : 혁신도시 복합미술관 내 실내놀이터 설치 관련 보고
- 2025. 1.~2025. 6. : 실시설계용역 및 실내놀이터 설치 등
- 2025. 7. : 실내놀이터 개관

□ 연차별 투자 예산

| 재원별 | 계     | 민선 8기 |      |       |      |      | 2026<br>이후 |
|-----|-------|-------|------|-------|------|------|------------|
|     |       | 2022  | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 |            |
| 시비  | 2,000 | -     | -    | 2,000 | -    | -    | -          |

□ 문제점 및 대책

- 지역개발과에서 준공 후 해당 부서 이관 예정으로 예산편성이 적시에 반영될 수 있도록 기획예산과 협조 필요
- 시설물 운영에 관한 구체적 운영방안 수립 필요

□ 기대효과

- 아동이 안전하고 행복하게 놀 수 있는 실내놀이터 설치로 아동의 놀 권리 보장
- 안심하고 이용할 수 있는 보육편의시설 확대로 저출산 시대 아이 키우기 좋은 보육환경 조성