

6-73-1				장난감도서관 조성					
핵심 여부		우선 순위							
주관 부서		보육아동과 아동정책팀		협조부서 (협조기관)		재산관리과			
		팀장:안병섭(☎2581)		담당자:이강희(☎2582)		재정	제도 권한		
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계	
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비에산	계획 추진중 완료

□ 최종목표

- 신축 단구동행정복지센터 내 장난감도서관(별빛누리놀이터) 설치로 원주시 보육환경을 개선

□ 사업개요

- 사업위치: 단구동 991-29번지 일원
 - ※ 재산관리과에서 추진하는 단구동 행정복지센터 신축건물 내 지상 1층
 - 사업규모: 450㎡(지상 1층)
 - 주요시설: 장난감대여실, 놀이체험실, 일시보육실, 상담실, 세척실, 소독실 등
- [원주시 장난감도서관 현황 : 3개소]
- 센터내 : 규모 128㎡ / 보유 장난감 1,433점 / 구입비 1억원
 - 보물섬 : 규모 248.37㎡ / 보유 장난감 935점 / 구입비 6천만원
 - 문막 : 규모 287.64㎡ / 보유 장난감 1,020점 / 구입비 5천만원

□ 추진일정 및 확인지표

구분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 건립 변경 계획 방침 결정 • 공사 착공	• 변경 계획 확정 및 착공	달성
2024년	• 인테리어 공사 준공 • 물품(장난감) 구입	• 장난감도서관 개관	-

□ 추진상황 및 추진계획

- 2023. 1. : 「단구동 행정복지센터 건립 변경 계획」 방침 결정(재산관리과)
- 2023. 3. : 단구동 행정복지센터 건축공사 착공
- 2024. 4.~5. : 장난감도서관 인테리어공사 실시설계 용역
- 2024. 6. : 단구동 행정복지센터 건축공사 준공
- 2024. 6.~7. : 장난감도서관 인테리어공사 실시
- 2024. 8.~9. : 물품구입 및 인력채용 등 개관 준비
- 2024. 10. : 장난감도서관 개관

□ 연차별 투자 예산

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	500	0	0	520	0	0	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	500	0	0	520	0	0	

□ 문제점 및 대책

- 현재 원주시에서 장난감도서관 3개소(문막, 보물섬, 육아종합지원센터내, 장난감 도서관) 운영 중이며, 원주아동센터에서도 1개소(신세계이마트 희망장난감도서관) 운영 중에 있음
 - ※ 신세계 이마트 희망장난감도서관 2011년 개관: 태장동 소재
 - ☞ 사회복지법인 가온복지재단 원주아동센터에서 운영
- 2023.1.2.~5. 수요조사 결과 기업도시내 추가 조성을 희망하였으나, 기존 문막장난감도서관은 대부분의 이용자가 기업도시내 수요자로서 기업도시내 추가 조성 시 문막장난감도서관 활용도 결여 우려
 - ⇒ 수요조사 시 신규 설치보다 다양한 장난감을 대여할 수 있도록 다수자가 장난감 추가 구매 희망

□ 기대효과

- 영유아에 다양한 놀이감과 신체활동 공간 제공을 통한 정서적, 신체적 발달을 촉진
- 부모와 아이가 함께 교감하며 시간을 보낼 수 있는 가족친화 공간을 확대하여 저출산 시대 아이 키우기 좋은 보육환경 조성