

6-82		유기동물 보호소 확대 운영									
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		축산과 동물복지팀			협조기관	강원특별자치도 동물방역과					
		팀장:권혁주(☎4441)		담당자:전현정(☎4442)		재정	제도 권한				
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

최종목표

- 유기동물보호센터 확대 운영

사업개요

- 사업목적: 유기동물의 적절한 보호·관리를 통한 동물복지 증진 및 시민 보건 향상
- 사업기간: 2020.~2023.
- 위 치: 호저면 주산리 929-1(임)
- 사 업 비: 1,740백만 원(국비 300, 도비 340, 시비 1,100 )
- 규 모: 부지 1,152㎡, 건축 583,82㎡ / 지상 1층
- 주요시설: 동물보호시설, 격리실, 사무실, 미용실, 동물운동장 등

추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 유기동물 보호소 직영 운영을 건물 준공 및 운영 준비	• 준공서류, 준비관련 서류	달성
2024년	• 동물보호센터 운영	• 운영 여부	-
2025년	• 동물보호센터 운영	• 운영 여부	-
2026년	• 동물보호센터 운영	• 운영 여부	-

추진상황 및 추진계획

- 2022. 12. : 동물보호센터 건축물 신축 완료
- 2022. 4~7.: 동물보호센터 시설 보강 및 정비
- 2023. 9. 5. : 동물보호센터 준공
- 2024. 1. : 동물보호센터 민간위탁 운영
- 2024. 3~4. : 유기·유실동물 이전(민간위탁 시설 → 원주시 시설)

□ 연차별 투자 예산

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	1,100	620	380	100	0	0	계속
도비	340	340	0	0	0	0	0
국비	300	300	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상 문제점 및 대책

- 문제점: 동물보호센터 직영 운영을 위한 조직부서와 협의 필요
  - 국비 지원사업 시행지침에 따른 동물의 효율적인 보호관리 및 보호수준 제고를 위해 직영 운영 필요
- 대 책: 조직 진단 시 직영 추진 및 인력 증원

□ 기대효과

- 유기·유실동물의 효율적 관리를 통해 동물 생명 보호 및 인수 공통전염병 예방
- 유기·유실동물 구조·보호를 위한 보호여건 개선으로 동물복지 수준 향상